Kontrollplan

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: Fastigheten 1
- Beräknad byggstart (datum): 2025-06-01
- Planerat färdigställande (datum): 2025-12-31
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): Karl Karlsson, 0372-00 00 00, karl.karlsson@mailadress.se
- Åtgärd: Nybyggnad av mur eller plank
- Upprättat kontrollplanen (namn och roll): Byggherre - Karl Karlsson, 0372-00 00 00, karl.karlsson@mailadress.se

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
Ritad av (Arkitekt)	Jan Jansson	JJ	Arkitekt AB	0372-00 00 00	jan.jansson@mailadress.se	
Entreprenör	Fredrik Fredriksson	FF	Entreprenör AB	0372-00 00 00	fredrik.fredriksson@mailadress.se	
Byggherre	Karl Karlsson	KK	Eget företag AB	0372-00 00 00	karl.karlsson@mailadress.se	

EXEMPEL

Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
Entreprenör	Fredrik Fredriksson	FF	Entreprenör AB	0372-00 00 00	fredrik.fredriksson@mailadress.se	
Byggherre	Karl Karlsson	KK	Eget företag AB	0372-00 00 00	karl.karlsson@mailadress.se	

EXEMPEL

Kontrollpunkter 1 2 3 4 5 6 7 8

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift /krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att hål för plintar är grävda till tjälfritt djup	Mätning	Svenskt Trä ”Tjäldjupskarta”	FF	Foto	Innan iläggning av dränerande material"		
Kontrollera att det är dränerande material under plintar	Visuellt	BBR 6:53222	FF	Foto	Innan montage av plint		
Kontrollera att vald plint klarar av de vindlaster som de kommer att utsättas för	Visuellt	Leverantörsanvisning, konstruktionsritningar och EKS	KK	I kontrollplan	Innan montage av plint		
Kontrollera att stolpars dimensioner klarar av de laster som de kommer att utsättas för	Visuellt	Svenskt trä "Beskrivning, Staket och plank" och konstruktionsritningar	KK	I kontrollplan	Vid leverans		
Kontrollera att muren klarar av de laster som den kommer utsättas för	Visuellt	Leverantörsanvisning, konstruktionsritningar och EKS	KK	I kontrollplan	Vid leverans		
Kontrollera att skruvar samt annat infästningmaterial är för utomhusbruk	Visuellt	Produktblad	FF	I kontrollplan	Vid leverans		
Kontrollera att skydd mot olycka på tomter uppnås	Visuellt	BBR 8:9	KK	I kontrollplan	Vid avslutat arbete		
Kontrollera att åtgärden överenstämmer med beviljat bygglov	Visuellt	Ritningar, beviljat bygglov	KK	I kontrollplan	Vid avslutat arbete		

Kontrollerna till vänster är exempel på kontrollpunkter som kan användas för liknande åtgärder.

Du behöver upprätta en egen kontrollplan för ditt specifika projekt.

Använd kontrollpunkterna i detta exemplet och ta med de kontrollpunkter som berör ditt projekt.

Komplettera sedan med eventuella kontrollpunkter som inte har listas i detta exempel.

EXEMPEL

Kontrollpunkter (forts) 1 2 3 4 5 6 7 8

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift /krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)

EXEMPEL

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontollpunkt är utförd. **Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.**

_____

Byggherres signatur

_____

Byggherres namnförtydligande

EXEMPEL